

UBND XÃ KIM PHƯƠNG
Số: /BC-UBND

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN XOÁ NHÀ TẠM NHÀ DỌT NÁT
(Báo cáo ngày 13 tháng 3 năm 2025)

STT	Họ và tên (Chủ hộ)	Năm sinh	Dân tộc	Địa chỉ (xóm, tổ dân phố)	Xã, phường, thị trấn	Huyện, thành phố	Đối tượng (Hộ nghèo, cận nghèo, NCC, OD 1719)	Nhu cầu		Thời gian dự kiến hoàn thành (trước)	Tháng khởi công (ghi tháng đã khởi công)		Đã hoàn thành (ghi tháng đã hoàn thành)	Mức đề nghị hỗ trợ (đồng)	Kinh phí đã thực hiện đối với nhà đã hoàn thành		Tiến độ xây dựng (cấp huyện tổng hợp)	Nguồn hỗ trợ	Cụ thể	Cấp xã Tiến độ xây dựng nhà ở (ghi rõ ngày khởi công, ngày hoàn thành; ghi rõ tiến độ xây dựng, trường hợp chưa)
									Sửa chữa			Tháng 10/2024			Tháng 11/2024	Tháng 12/2024				
1	Nguyễn Đa Trường			xóm Bàn Cai	xã Kim Phương	Định Hóa	Sửa chữa		Sửa chữa	31/12/2024				25.000.000			Gia đình tự sửa chữa khắc phục, xã đã có văn bản trả lại huyện (đã có biên bản làm việc với gia đình ghi kèm theo)	MTTQ tỉnh	Bảo số 3	đã trả lại kinh phí cho MTTQ huyện
2	Chu Thành Tấn			xóm Bàn Ngói	xã Kim Phương	Định Hóa	Sửa chữa		Sửa chữa	31/12/2024	Tháng 10/2024		Tháng 11/2024	25.000.000		25.000.000	Đã hoàn thành, đã nghiệm thu, giải ngân song kinh phí được hỗ trợ	MTTQ tỉnh	Bảo số 3	đã hoàn thành song
3	Ôn Thị Nguyệt	2004		xóm Kim Tân	Xã Kim Phương	Định Hóa	Hộ nghèo	Xây mới		31/3/2025		Tháng 11/2024	Tháng 3/2025	40.000.000			Đã khởi công, đã hoàn thiện song phần thô. Xã đã làm thủ tục đề nghị cấp tiền lần 1 nhưng chưa được giải ngân	MTTQ tỉnh	ĐA 02	đã hoàn thành song
4	Lý Thị Gia	1956		xóm Phạm Phước	Xã Kim Phương	Định Hóa	Hộ nghèo	Xây mới		31/3/2025				40.000.000			Tại lại kinh phí, làm nhà theo hỗ trợ ảnh hưởng báo số 3 (chuyển sang nguồn hỗ trợ từ số chức KFHH Hà Quốc)	MTTQ tỉnh	ĐA 02	
5	Vi Văn Độ	1950		xóm Kim Tiến	Xã Kim Phương	Định Hóa	Hộ nghèo		Sửa chữa	31/12/2024		Tháng 10/2024	Tháng 11/2024	20.000.000		20.000.000	Đã hoàn thiện song, đã nghiệm thu đề nghị huyện cấp kinh phí giải ngân lần 2 (5.000.000đ) nhưng chưa được giải ngân	MTTQ tỉnh	ĐA 02	đã hoàn thành song
6	Lương Văn Vương	1963		xóm Kim Tiến	Xã Kim Phương	Định Hóa	Hộ cận nghèo		Sửa chữa	31/12/2024		Tháng 09/2024	Tháng 10/2024	20.000.000		20.000.000	Đã hoàn thiện song, đã nghiệm thu đề nghị huyện cấp kinh phí giải ngân lần 2 (5.000.000đ) nhưng chưa được giải ngân	MTTQ tỉnh	ĐA 02	đã hoàn thành song
7	Hoàng Văn Lý			xóm Bàn Ngói	xã Kim Phương	Định Hóa	HCKK	Xây mới		31/3/2025	Tháng 11/2024		Tháng 12/2024	73.900.000		73.900.000	Đã hoàn thiện song, đã nghiệm thu và giải ngân song tiền hỗ trợ của số chức KFHH	XHH huyện	Bảo số 3	đã hoàn thành song
8	Lý Thị Gia			xóm Phạm Phước	xã Kim Phương	Định Hóa	HCKK	Xây mới		31/3/2025	Tháng 10/2024		Tháng 12/2024	90.000.000		90.000.000	Đã hoàn thiện song, đã nghiệm thu và giải ngân song tiền hỗ trợ của số chức KFHH	XHH huyện	Bảo số 3	đã hoàn thành song
9	Nguyễn Văn Hoạt	1990	Hoa	Bản Mới	Xã Kim Phương	Định Hóa	Hộ cận nghèo	Xây mới		30/8/2025	Tháng 05/03/2025		Tháng 30/6/2025	60.000.000			đã có hợp đồng chuyển nhượng tặng cho	XHH huyện		
10	Chung Văn Quan	1957	Kinh	Thái Chi	Xã Kim Phương	Định Hóa	Hộ nghèo	Xây mới		30/8/2025	Tháng 15/03/2025		Tháng 30/6/2025	60.000.000			đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	XHH huyện		
11	Lý Thanh Thuý	1976	Kinh	Đồng Đình	Xã Kim Phương	Định Hóa	Hộ nghèo	Xây mới		30/8/2025	Tháng 05/03/2025		Tháng 30/6/2025	110.000.000			đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	XHH huyện		
12	Vũ Quý Nghi	1984	Tày	Bản Cai	Xã Kim Phương	Định Hóa	Hộ nghèo	Xây mới		31/12/2024				60.000.000			Gia đình thông nhà chuyển về ở với bố mẹ để không xây dựng nhà ở	XHH huyện		đã hoàn thành (chuyển về ở cùng bố mẹ đẻ)
Cộng: 12																				

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nông Thị Trang

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Trương Anh Tú